



Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

La Alcaldía ha decretado con esta fecha lo siguiente.

Vistos :

- 1.- El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente año.
- 2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 emitido con fecha 17 de agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don
La cantidad de \$

: BCI FACTORING S.A. Rut 096720830-2
: 11,585,538 ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

Por concepto de

: CANCELACION CONSTRUCTORA PABLO ARRIAGADA POR PROYECTO
MANTENCION LICEO HOTELERIA

Fecha de Pago

: 18/01/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	36	08/10/2009	6,333,978
FACTURA	41	05/11/2009	5,251,560

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-004-020-000	OBRAS CIVILES (TRABAJOS DE MANTENCION LICEO HOTELERIA Y TURISMO)		11,585,538
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	11,585,538	
215-31-02-004-020-000	OBRAS CIVILES (TRABAJOS DE MANTENCION LICEO HOTELERIA Y TURISMO)	11,585,538	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		11,585,538
Sumas Iguales		23,171,076	23,171,076

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-004-020-000			
Presupuesto Vigente	0			
Total Comprometido	11,762,989			
Saldo x Comprometer	11,762,989			

SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECCION DE CONTROL
 DIRECTOR DE CONTROL
 12-01-ENE 2010

MUNICIPALIDAD
 ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR
 Direc. de Adm. y Finanzas
 DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

36700



PABLO ENRIQUE ARRIAGADA CARRASCO
 GESTION, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMPLETOS O PARTES DE EDIFICIOS
 OBRAS DE INGENIERIA
 OBRAS MENORES CONSTRUCCIÓN (CONTRATISTA, ALBAÑILES, CARPINTEROS)
 Uruguay 175 - Fono: 045 - 444242
 PUCON
 E-mail: contacto@arriagadachile.cl



RUT: 15.554.584-4

FACTURA

Nº 000036

Fecha Vigencia Emisión: Hasta 31 Diciembre 2010
S.L.L. VILLARRICA

FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2009
 SEÑOR (ES) ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCION AV. BDO. O'HIGGINS 483 COMUNA PUCÓN
 CIUDAD PUCÓN R.U.T. 69.191.600-6 FONO 293014
 GIRO MUNICIPIO
 GUIA DE DESPACHO Nº _____ COND. DE PAGO _____
 POR LO SIGUIENTE a: **PABLO ENRIQUE ARRIAGADA CARRASCO** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<u>01</u>	<u>SEGUNDO ESTADO DE PAGO Y FINAL DE LA OBRA DEDICADA "MANTENCION LICEO HOTELERIA Y TURISMO" (LICITACION Nº 2387-62-LE09)</u>		<u>5.322.671</u>
SON <u>SEIS MILLORES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO</u> Pesos		VALOR NETO \$	<u>5.322.671</u>
Nombre: <u>CLAUDIO ILUJOE F.</u>	R.U.T.: _____	% IVA \$	<u>1.011.307</u>
Fecha: <u>08/10/2009</u> Recinto: _____	Firma: <u>[Firma]</u>	TOTAL \$	<u>6.333.978</u>

*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA - RUT: 77.908.830 - 8 - Manuel A. Matta 807 - Fono/Fax 411324 - VILLARRICA

ORIGINAL CLIENTE



Municipalidad de Pucón
Dirección de Obras Municipales

ORD. : N° 879
ANT. : Decreto Ex. 1330/2009
MAT. : 2° Estado de pago

PUCON, 30 de Octubre de 2009.-


A : Dirección de Administración y finanzas

DE : Dirección de obras

Adjunto remito a UD para que se realice el pago de factura N° 36 por un monto de \$6.333.978 (seis millones trescientos treinta y tres mil novecientos setenta y ocho pesos) correspondientes al 2° estado de pago de la obra "Mantenimiento Liceo Hotelería y Turismo, Pucón" según contrato suscrito entre la municipalidad y el señor Pablo Arriagada Carrasco, y equivalente al 100% del contrato.

Lo anterior se informa conforme a lo dispuesto en el numeral SEXTO del contrato de ejecución de obra.

Saluda atentamente,


LORENA ALEJANDRA FUENTES ESPINOZA
Arquitecto
Directora de Obras Municipales

Distribución:

- **Dir. Adm. Fzas**
- **Expediente contrato**
- **DOM**

1. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN	
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS	
OBLIGADO N°	153
DEVENGADO N°	119
DECRETO N°	



ESTADO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO 2387-82-LE09

OBRA: MANTENCIÓN LICEO HOTELERIA Y TURISMO
 MONTO PROYECTO: \$14.570.988
 FECHA INICIO: 17-08-09
 FECHA ESTADO DE PAGO: 08-10-09

MONTO DEL E.T.P.N°1 \$ 8.237.010
 MONTO DEL E.T.P.N°2 \$ 6.333.978
 total al 14-09-09 14.570.988

Código	Uda.	Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL	TOTAL PARTIDA	1- Estado de Pago		2- Estado de Pago	
							AVANCE %	VALORIZADO	AVANCE %	VALORIZADO
1 INSTALACIÓN DE FAENAS										
1.1	GL	CONSTRUCCIONES PROVISORIAS	1,000	\$ 320.500	\$ 320.500	\$ 484.372	100%	\$ 484.372	100%	\$ 484.372
1.2	u	LETRERO OBRA	1,000	\$ 450.000	\$ 450.000	\$ 680.085	100%	\$ 680.085	100%	\$ 680.085
1.3	GL	INSTALACIONES PROVISORIAS	1,000	\$ 55.000	\$ 55.000	\$ 83.122		\$ -	100%	\$ 83.122
2 SALA DE PROFESORES										
2.1	m2	EXTRACCIÓN PAVIMENTO EXISTENTE	31,450	\$ 1.620	\$ 50.949	\$ 76.999	100%	\$ 76.999	100%	\$ 76.999
2.2	m2	AFINADO DE PISO	31,450	\$ 3.610	\$ 113.535	\$ 171.585	100%	\$ 171.585	100%	\$ 171.585
2.3	m2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA PISOS	31,450	\$ 6.884	\$ 216.502	\$ 327.199	90%	\$ 294.479	100%	\$ 327.199
2.4	u	RETIRO DE PUERTAS EXISTENTE SIMPLES	2,000	\$ 4.000	\$ 8.000	\$ 12.090		\$ -	100%	\$ 12.090
2.5	m2	CIERRE VANO CADENETE E INST. REVESTIMIENTO MURO FORROS+BARNIZ	4,000	\$ 16.184	\$ 64.736	\$ 97.836		\$ -	100%	\$ 97.836
2.6	u	PUERTA TABLERO OREGÓN, CHAPA, BISAGRAS E INST+ BARNIZ	1,000	\$ 87.290	\$ 87.290	\$ 131.921		\$ -	100%	\$ 131.921
3 SALA DE DE INFORMATICA										
3.1	m2	EXTRACCIÓN PAVIMENTO EXISTENTE	72,800	\$ 1.620	\$ 117.936	\$ 178.237	100%	\$ 178.237	100%	\$ 178.237
3.2	m2	AFINADO PISO	72,800	\$ 3.610	\$ 262.808	\$ 397.182	100%	\$ 397.182	100%	\$ 397.182
3.3	m2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICOS	72,800	\$ 6.884	\$ 501.155	\$ 757.396		\$ -	100%	\$ 757.396
3.4	u	CIELO: RETIRO Y CAMBIO 1 PLANCHA	1,000	\$ 9.403	\$ 9.403	\$ 14.211	50%	\$ 7.105	100%	\$ 14.211
3.5	m2	LIMPIEZA RASPADO Y ENYESADO DE CIELO	72,800	\$ 4.487	\$ 326.654	\$ 493.672	50%	\$ 246.836	100%	\$ 493.672
3.6	m2	PINTURA CIELO	72,800	\$ 1.641	\$ 119.465	\$ 180.547		\$ -	100%	\$ 180.547
3.7	m2	RETIRO Y CAMBIO DE CUBIERTA	45,000	\$ 6.852	\$ 308.340	\$ 465.994	100%	\$ 465.994	100%	\$ 465.994
3.8	m	REPARACIÓN CANALES ENCUENTRO DE CUBIERTA CON LAB. INGLES	10,000	\$ 6.030	\$ 60.300	\$ 91.131	100%	\$ 91.131	100%	\$ 91.131
4 PASILLO INTERNADO MUJERES										
4.1	m2	RASPADO, LIMPIEZA CIELOS	92,400	\$ 1.040	\$ 96.096	\$ 145.230	100%	\$ 145.230	100%	\$ 145.230
4.2	m2	RASPADO, LIMPIEZA MUROS	144,000	\$ 1.040	\$ 149.760	\$ 226.332	100%	\$ 226.332	100%	\$ 226.332
4.3	GL	SELLADO DE MARCOS PUERTAS	1,000	\$ 22.800	\$ 22.800	\$ 34.458	100%	\$ 34.458	100%	\$ 34.458
4.4	m2	PINTURA CIELOS	92,400	\$ 1.674	\$ 154.878	\$ 233.764	100%	\$ 233.764	100%	\$ 233.764
4.5	m2	PINTURA MUROS	144,000	\$ 1.662	\$ 239.328	\$ 361.696	100%	\$ 361.696	100%	\$ 361.696
5 PINTURA CUBIERTA										
5.1	m2	LIMPIEZA RASPADO Y PREPARACION DE CUBIERTA PARA PINTADO	2,100,000	\$ 503	\$ 1.056.300	\$ 1.596.386	50%	\$ 798.193	100%	\$ 1.596.386
5.2	m2	PINTURA CUBIERTA	2,100,000	\$ 855	\$ 1.795.500	\$ 2.713.539	50%	\$ 1.356.770	100%	\$ 2.713.539
6 TRABAJOS EN SALA N°8										
6.1	m2	EXTRACCIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE	53,400	\$ 1.620	\$ 86.508	\$ 130.740	100%	\$ 130.740	100%	\$ 130.740
6.2	m2	AFINADO PISO	53,400	\$ 3.610	\$ 192.774	\$ 291.339	100%	\$ 291.339	100%	\$ 291.339
6.3	m2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICOS DE PISOS	53,400	\$ 6.884	\$ 367.606	\$ 555.562	100%	\$ 555.562	100%	\$ 555.562

PILOLO E. ARRABADA PARRAGO
 DIRECTOR CONSTRUCTOR




7 RADIERES EXTERIORES															
7.1.a	m2	MOLDAJE RADIERES EXTERIOR INTERNADO 8,5X8,8 ESP=0,1M	0,880	\$	11.180	\$	9.838	\$	14.869	100%	\$	14.869	100%	\$	14.869
7.1.b	m3	ESTABILIZADO Y COMPACTADO ESP=0,1M	7,480	\$	15.015	\$	112.312	\$	169.737	100%	\$	169.737	100%	\$	169.737
7.1.c	m3	HORMIGÓN RADIER EXTERIOR INTERNADO 8,5X8,8 ESP=0,1M	7,480	\$	46.746	\$	349.660	\$	528.441		\$	-	100%	\$	528.441
7.2.a	m2	MOLDAJE RADIER DESDE INTERNADO HASTA RESTAURANT 22X1,5 ESP=0,1M	2,200	\$	11.180	\$	24.586	\$	37.172	100%	\$	37.172	100%	\$	37.172
7.2.B	m3	ESTABILIZADO Y COMPACTADO ESP=0,1M	3,300	\$	15.015	\$	49.550	\$	74.884		\$	-	100%	\$	74.884
7.2.c	m3	HORMIGÓN RADIER DESDE INTERNADO HASTA RESTAURANT 22X1,5 ESP=0,1M	3,300	\$	46.621	\$	153.849	\$	232.512		\$	-	100%	\$	232.512
7.3.a	m2	MOLDAJES RADIER DESDE PASILLO EXISTENTE A COCINA RESTAURANT 9,8X1,5X0,1M	0,980	\$	11.180	\$	10.956	\$	16.558		\$	-	100%	\$	16.558
7.3.b	m3	ESTABILIZADO Y COMPACTADO ESP=0,1M	1,430	\$	15.015	\$	21.471	\$	32.450	100%	\$	32.450	100%	\$	32.450
7.3.c	m3	HORMIGÓN RADIER DESDE PASILLO EXISTENTE A COCINA RESTAURANT 9,8X1,5X0,1M	1,430	\$	46.621	\$	66.668	\$	100.755		\$	-	100%	\$	100.755
8 FACHADA PRINCIPAL															
8.1	m2	LIMPIEZA, RASPADO Y PREPARACION PARA PINTADO	144,000	\$	304	\$	43.776	\$	66.159	100%	\$	66.159	100%	\$	66.159
8.2	m2	PINTURA MUROS	144,000	\$	1.915	\$	275.760	\$	416.756	100%	\$	416.756	100%	\$	416.756
9 TERRAZA RESTAURANT															
9.1	m2	DESARME TERRAZA EXISTENTE	35,000	\$	1.480	\$	51.800	\$	78.285	100%	\$	78.285	100%	\$	78.285
9.2	m3	RELLENO ESTABILIZADO Y COMPACTADO	6,000	\$	15.515	\$	93.090	\$	140.687		\$	-	100%	\$	140.687
9.3	m3	HORMIGÓN RADIER TERRAZA ESP=0,1M	6,000	\$	61.008	\$	366.048	\$	553.208		\$	-	100%	\$	553.208
9.4	m2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA PIZARRA	49,000	\$	13.266	\$	650.034	\$	982.396		\$	-	100%	\$	982.396
9.5	M2	MOLDAJE SOBRECIMIENTO		\$	6.935						\$	-			
10 RECAMBIO ENCHUFES PASILLOS															
10.1	u	ENCHUFES SIMPLES	8,000	\$	2.230	\$	17.840	\$	26.962	100%	\$	26.962	100%	\$	26.962
10.2	u	TAPAS CIEGAS	17,000	\$	1.690	\$	28.730	\$	43.420	100%	\$	43.420	100%	\$	43.420
10.3	u	INTERRUPTORES SIMPLES	18,000	\$	2.842	\$	51.156	\$	77.312	100%	\$	77.312	100%	\$	77.312
10.4	u	INTERRUPTORES DOBLES	6,000	\$	3.545	\$	21.270	\$	32.145	100%	\$	32.145	100%	\$	32.145
10.5	u	INTERRUPTORES TRIPLES	2,000	\$	4.517	\$	9.034	\$	13.653	100%	\$	13.653	100%	\$	13.653

SUBTOTAL POR EJECUCIÓN \$ 8.641.360
 GASTOS GENERALES 9% \$ 867.722
 UTILIDAD 18% \$ 1.735.445
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATACIÓN \$ 12.244.528
 IVA 19% \$ 2.326.460
TOTAL GENERAL \$ 14.570.988

TOTAL ESTADO E PAGO N°1 \$ 8.237.010

TOTAL ESTADO E PAGO N°2 \$ 14.570.988

Pablo Arriagada Carrasco
 Ingeniero Constructor


PABLO ARRIAGADA CARRASCO
 INGENIERO CONSTRUCTOR



GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DEL TRABAJO

N°:

0905 / 2009 / 957

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
15,554,584 - 4	ARRIAGADA CARRASCO PABLO ENRIQUE	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
15,554,584 - 4	ARRIAGADA CARRASCO PABLO ENRIQUE	
DOMICILIO		
URUGUAY N° 175		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
09	PUCÓN	444242
CORREO ELECTRÓNICO		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE PARTES DE EDIFICIOS		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

N° MULTA	N° U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --



RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

N° RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 13/11/2009 , siendo válido en todo el territorio nacional.

INSPECTORA COMUNAL DEL TRABAJO VILLARRICA
ICT VILLARRICA

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://ventanilla.dt.gob.cl/tramitesenlinea/tramite/inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

Jr37AmFo

CGE / dgc

Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes

, 19 de Octubre de 2009

Señores
 ALCALDE
 I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 O HIGGINS N.483
 PUCON

At: Sr. (a) EDITA MANSILLA BARRIA (NOTIF) - ALCALDESA

Estimados Señores

La presente tiene por objeto notificar a Uds., que entre PABLO ENRIQUE ARRIAGADA CARRASCO RUT [REDACTED] (cedente) y Bci Factoring S.A. (cesionario) se ha celebrado, una cesión de crédito con fecha 13 de Octubre de 2009, en virtud del cual el cliente ha cedido los créditos emanados de los(as) siguientes facturas emitidos(as) a vuestra empresa (deudor). Se adjuntan fotocopias autorizadas.

<u>Número</u>	<u>Mon.</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha de Vencimiento</u>
36	\$	6.333.978	20/11/2009

Conforme a lo anterior, informo a Uds. que el pago de estos(as) facturas deberá efectuarlo exclusivamente a nombre de Bci Factoring S.A., para que este(os) se entiendan cancelado(s).

Para canalizar sus consultas, le agradeceré tomar contacto con el departamento de Cobranza de BCI Factoring S.A. R.U.T. 96.720.830-2, a los teléfonos 45-294522-3-(45)270790 o bien concurrir a sus oficinas ubicadas en MANUEL BULNES 615 , TEMUCO, o a cualquiera de sus sucursales a lo largo del país.

Esta notificación se encuentra fundamentada en el art. 7° de la ley 19.983 a fin de cumplir con el requisito legal establecido en dicha normativa.

Atentamente,

NOTARIO PÚBLICO
 HÉCTOR BASUALTO BUSTAMANTE
 TEMUCO




NOTARIO PÚBLICO TEMUCO

I. MUNICIPALIDAD PUCON	
No DE REGISTRO	6106
FECHA ENTRADA	27-10-09
FECHA SALIDA	
DEPTO.:	F205 / Secplac

file y ver pago?
[Signature]

PABLO ENRIQUE ARRIAGADA CARRASCO
 GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMPLETOS O PARTES DE EDIFICIOS
 OBRAS DE INGENIERIA
 OBRAS MENORES CONSTRUCCIÓN (CONTRATISTA, ALBAÑILES, CARPINTEROS)
 Uruguay 175 - Fono: 045 - 4442428
 PUCÓN
 E-mail: contacto@arriagadachile.cl



A&A
CONSTRUCTORA
 www.arriagadachile.cl

Fecha Vigencia Emisión: Hasta 31 Diciembre 2010
S.L.L. VILLARRICA

FECHA 08 DE Octubre DE 20 09
 SEÑOR (ES) ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCION AV. BDO. O'HIGGINS 483 COMUNA PUCÓN
 CIUDAD PUCÓN R.U.T. 69.191.600-6 FONO 293014
 GIRO MUNICIPIO
 GUIA DE DESPACHO N° _____ COND. DE PAGO _____

POR LO SIGUIENTE **PA: PABLO ENRIQUE ARRIAGADA CARRASCO** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
01	SEGUNDO ESTADO DE PAGO Y FINAL DE LA OBRA DE MANTENCIÓN LICED HOTELERIA "MANTENCIÓN LICED HOTELERIA "MANTENCIÓN LICED HOTELERIA" / LICITACIÓN N° 2387-10 (CLE 09)		5.322.671
COPIA DE FACTURA N° 000036 DERECHO A CREDITO FISCAL			
SON <u>SEIS MILONES TRESCIENTOS TREINTA TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO</u> Pesos		VALOR NETO \$	5.322.671
Nombre: <u>CLAUDIO NUÑO B.</u> R.U.T.: _____		% IVA \$	1.011.307
Fecha: <u>08/10/2009</u> Recinto: _____ Firma: _____		TOTAL \$	6.333.978

IMPRESOR SAN JOSE LIMITADA - RUT 77.906.890 - 8 - Manuel A. Saez 907 - Fono/Fax 411264 - VILLARRICA

CUADRUPLICADO COBRO EJECUTIVO-CEDIBLE

PABLO ENRIQUE ARRIAGADA CARRASCO
 GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS,
 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMPLETOS O PARTES
 DE EDIFICIOS, OBRAS DE INGENIERÍA
 OBRAS MENORES CONSTRUCCIÓN (CONTRATISTA, ALBAÑILES, CARPINTEROS)
 URUGUAY 175 - FONDO: 045 - 444242
 PUCÓN
 E-MAIL: CONTACTO@ARRIAGADACHILE.CL



RUT: 15.554.584-4
FACTURA
 Nº 000041
 Fecha Vigencia Emisión: Hasta 31 Diciembre 2010
S.L.L. VILLARRICA

FECHA: 5 DE NOVIEMBRE DE 2009
 SEÑOR (ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCION: AV. BDO. O'HIGGINS 483 COMUNA: PUCÓN
 CIUDAD: PUCÓN R.U.T.: 69.191.600-6 FONDO:
 GIRO: MUNICIPIO COND. DE PAGO:
 GUIA DE DESPACHO Nº DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
01	OBRAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LA LICITACION Nº 2387-67-LE09 (MANTENCIÓN UCEO HOTELERIA 7 TURISMO)	4.413.076	4.413.076
I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS OBLIGADO Nº 152 DEVENGADO Nº 118 DECRETO Nº			
SON CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Pesos		VALOR NETO \$	4.413.076
Nombre: <u>CLAUDIO MUÑOZ POUSÉCA</u> R.U.T.:		% IVA \$	832.484
Fecha: <u>12/11/2009</u> Recinto: Firma:		TOTAL \$	5.251.560

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

ORIGINAL CLIENTE

**OBRAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN N° 2387-62-LE09
DEL LICEO HOTELERÍA Y TURISMO**

ÍTEM	UDS.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	1° Estado de Pago		
						TOTAL PARTIDA	AVANCE %	VALORIZADO
1	m3	Emplantillado	1,2	\$ 38.967	\$ 46.760	\$ 70.668	100%	\$ 70.668
2	m3	Excavación	9,6	\$ 10.200	\$ 97.920	\$ 147.986	100%	\$ 147.986
3	m3	Estabilizado relleno	29,5	\$ 15.515	\$ 457.693	\$ 691.711	100%	\$ 691.711
4	m3	Hormigón Fundación	8,5	\$ 61.008	\$ 518.568	\$ 783.712	100%	\$ 783.712
5	ml	Enfierradura	53	\$ 3.850	\$ 204.050	\$ 308.381	100%	\$ 308.381
6	m3	Sobrecimiento	5,2	\$ 61.008	\$ 317.242	\$ 479.448	100%	\$ 479.448
7	m3	Radier 0,10cm espesor	2,45	\$ 61.008	\$ 149.470	\$ 225.894	100%	\$ 225.894
8	m2	Suministro e instalación piedra pizarra	65,1	\$ 13.266	\$ 863.617	\$ 1.305.184	100%	\$ 1.305.184
9	m2	Desarme terraza	49,5	\$ 1.480	\$ 73.260	\$ 110.718	100%	\$ 110.718
10	m2	Extracción de pavimento	29,6	\$ 1.620	\$ 47.952	\$ 72.470	100%	\$ 72.470
11	m2	Afinado de superficie	29,6	\$ 3.610	\$ 106.856	\$ 161.491	100%	\$ 161.491
13	m2	Moldaje sobrecimiento	55,1	\$ 6.935	\$ 382.119	\$ 577.496	100%	\$ 577.496
14	gl	Trazado			\$ 98.000	\$ 148.107	100%	\$ 148.107
5,1	m2	Limpieza, raspado y preparación de cubierta para pintado	82	\$ 503	\$ 41.246	\$ 62.335	100%	\$ 62.335
5,2	m2	Pintura cubierta	82	\$ 855	\$ 70.110	\$ 105.957	100%	\$ 105.957

SUBTOTAL POR EJECUCIÓN	\$ 3.474.863	
GASTOS GENERALES	9%	\$ 312.738
UTILIDAD	18%	\$ 625.475
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRTACIÓN	\$ 4.413.076	
IVA	19%	\$ 838.484
TOTAL GENERAL	\$ 5.251.560	ADO E PAGO PROYECTADO \$ 5.251.560

PABLO E. ARRIABADA CARRASCO
INGENIERO CONSTRUCTOR

A



GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DEL TRABAJO

N°:

0905 / 2009 / 957

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
15,554,584 - 4	ARRIAGADA CARRASCO PABLO ENRIQUE	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
15,554,584 - 4	ARRIAGADA CARRASCO PABLO ENRIQUE	
DOMICILIO		
URUGUAY N° 175		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
09	PUCÓN	444242
CORREO ELECTRÓNICO		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE PARTES DE EDIFICIOS		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

N° MULTA	N° U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --


RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

N° RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 13/11/2009 , siendo válido en todo el territorio nacional.


INSPECCIÓN DEL TRABAJO
INSPECTOR
COMUNAL
* CECILIA FABIOLA GONZALEZ ESCOBAR
INSPECCIÓN MUNICIPAL DEL TRABAJO VILLARRICA
ICT VILLARRICA

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://ventanilla.dt.gob.cl/tramitesenlinea/tramite/inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

Jr37AmFo

CGE / dgc

Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes

NOTARIA

, 18 de Noviembre de 2009

Señores
ALCALDE
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
O HIGGINS N.483
PUCON

At: Sr. (a) EDITA MANSILLA BARRIA (NOTIF) - ALCALDESA

Estimados Señores

La presente tiene por objeto notificar a Uds., que entre PABLO ENRIQUE ARRIAGADA CARRASCO RUT [REDACTED] (cedente) y Bci Factoring S.A. (cesionario) se ha celebrado, una cesión de crédito con fecha 16 de Noviembre de 2009, en virtud del cual el cliente ha cedido los créditos emanados de los(as) siguientes facturas emitidos(as) a vuestra empresa (deudor). Se adjuntan fotocopias autorizadas.

<u>Número</u>	<u>Mon.</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha de Vencimiento</u>
41	\$	5.251.560	16/12/2009

Conforme a lo anterior, informo a Uds. que el pago de estos(as) facturas deberá efectuarlo exclusivamente a nombre de Bci Factoring S.A., para que este(os) se entiendan cancelado(s).

Para canalizar sus consultas, le agradeceré tomar contacto con el departamento de Cobranza de BCI Factoring S.A. R.U.T. 96.720.830-2, a los teléfonos 45-294522-3-(45)270790 o bien concurrir a sus oficinas ubicadas en MANUEL BULNES 615 , TEMUCO, o a cualquiera de sus sucursales a lo largo del país.

Esta notificación se encuentra fundamentada en el art. 7° de la ley 19.983 a fin de cumplir con el requisito legal establecido en dicha normativa.

Atentamente,

~~NOTARIO PÚBLICO
HÉCTOR BASUALTO BUSTAMANTE
TEMUCO~~

NOTARIO PUBLICO



